

原価日報

どっと建設株式会社

Page. 1
2017/09/13

承認	確認	作成

日付	14/10/20 (月)	天気	曇り	気温	最高: 18.0 最低: 10.0	作成者	102 林 健二
工事	D2001001-00 県道15号線道路改良工事				発注者	105 (株) 横浜土木	
契約	14/10/06	～	15/01/31	実施	14/10/06	～	15/05/20

項目名	実行予算			本日出来高			本日原価		予算-原価
	数量	単位	金額	数量	金額	出来高率	金額	消化率	金額
直接工事費		式	25,482,370	0.13	2,075,775	8.15%	1,259,200	4.94%	24,223,170
土工		式	2,070,000	0.08	44,250	2.14%	59,200	2.86%	2,010,800
バックホウ掘削積込	1.00	式	590,000	0.08	44,250	7.50%	59,200	10.03%	530,800
ブルドーザ掘削押土	1.00	式	480,000	0.00	0		0		480,000
コンクリート工		式	19,056,970	0.05	2,031,525	10.66%	1,200,000	6.30%	17,856,970
人力打設	1.00	式	8,019,000	0.05	400,950	5.00%	1,200,000	14.96%	6,819,000
コンクリートポンプ車打設	1.00	式	10,870,500	0.00	1,630,575	15.00%	0		10,870,500
《 合計 》			27,514,370	0.13	2,075,775	7.54%	1,259,200	4.58%	25,438,595

《 工事合計 》	実行予算	累計出来高	累計原価	予算-原価
	27,514,370	0.38	2,501,695	9.09%
			1,508,960	5.48%
				26,005,410

【原価内訳】

品名	要素内訳	仕入先/業者	数量	単位	単価	金額
材料費	材料費	吉田生コンクリート (株)	1.00	式	100,000.0	100,000
生コンクリート(普通)	材料費	吉田生コンクリート (株)	100.00	m3	11,000.0	1,100,000
《 要素内訳計 》						1,200,000
《 合計 》						1,200,000

【労務内訳】

社員	開始時刻	終了時刻	作業時刻	就業内 (h)	普通残業 (h)	深夜残業 (h)	早出残業 (h)	休日 (h)	手当1 (日)	手当2 (回)	手当3 (日)
林 健二	8:00	17:00	8.00	8.0							
中村 正人	8:00	17:00	8.00	8.0							
西川 隆宏	8:00	17:00	8.00	8.0							
松嶋 七雄	8:00	17:00	8.00	8.0							
岡村 信吾	8:00	17:00	8.00	8.0							
《 合計 》				40.0							

【機械内訳】

機械	自社 (h)		自社 (日)		未利用 (日)		未利用 (日)	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
バックホウ0.35m3 (7215)		0	1.00	20,000		0		0
バックホウ0.35m3 (9143)		0	1.00	20,000		0		0
《 合計 》	0.00	0	2.00	40,000	0.00	0	0.00	0

【摘要】

ブルドーザ掘削押土・バックホウ掘削積込
